

PROGRAMME KARONGHEN

Suivi technique interventions année 2 (01-04-09 à 31-03-10), actualisé à 30 juin 2012

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	État actuel	% Réalisé
1	Renforcement acteurs de développement locaux	Fogny	Boulighoye	Elevage poules centre AFUDES	Réalisé	100%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Formation en gestion basique	Réalisé	100%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Formation en élevage bénéficiaires	Réalisé	100%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontres villageoises d'évaluation	Réalisé	100%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontre d'échange bénéficiaires	Réalisé	100%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontre d'échanges régionaux	Réalisé	100%
2	Éducation	D	Djibidione	CEM (4 classes + 2 blocs latrines + puits)	Réalisé	100%
2	Éducation	D	Sitoukène	3 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé	100%
2	Éducation	S	Niankitte	2 nouvelles classes école - CEM	Réalisé	100%
2	Éducation	PK	Haer	2 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	Réalisé	100%
2	Santé	PK	Diogué	Nouvelle maternité	Réalisé	100%
2	Santé	D	Djibiame	Nouvelle maternité	Réalisé	100%
2	Santé	S	Balandine	Nouveau PS	Réalisé	100%
2	Hydraulique	PK	Nioumoun	Réfection 1 citerne	Réalisé	100%
2	Hydraulique	PK	Bakassouk	Nouveau puits	Réalisé	100%
2	Hydraulique	S	Djilacounda	Nouveau puits	Réalisé	100%
2	Hydraulique	S	Djilacounda	Nouveau puits	Réalisé	100%
2	Hydraulique	S	Balandine	Nouveau puits	Réalisé	100%
2	Hydraulique	D	Djibiame	Nouveau puits	Réalisé	100%
2	Hydraulique	D	Boulighoye	Nouveau puits	Réalisé	100%
2	Hydraulique	D	Djirème	Nouveau puits	Réalisé	100%
2	Habitat	D		Reconstruction 48 maisons	Réalisé	100%
2	Habitat	S		Reconstruction 15 maisons	Réalisé	100%
3	Micro finance			Audit programme micro finance	Réalisé	100%
3	Pêche	PK	Bakassouk	Pirogue pêche bolong	Réalisé	100%
3	Pêche	PK	Haer	Pirogue pêche bolong	Réalisé	100%
3	Pêche	PK	Hitou	Pirogue pêche bolong	Réalisé	100%
3	Pêche	PK	Nioumoun	Pirogue pêche bolong	Réalisé	100%
3	Agriculture	D	Brindiago (Badjicounda)	Réfection jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	D	Brindiago (HLM)	Réfection jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	D	Diocadou	Réfection jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	D	Djinéa Diaguibé	Nouveau jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	D	Néma Djinaré	Nouveau jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	D	Balla Bassène	Nouveau jardin GPF	Réalisé avec CICR	100%
3	Agriculture	S	Baïla Katipa	Réfection jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	S	Suelle (Bamaye)	Réfection jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	S	Suelle (Kounatouba)	Réfection jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	S	Caparan	Réfection jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	S	Djilacounda	Nouveau jardin GPF	Réalisé	100%

Suite Année 2

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	État actuel	% Réalisé
3	Agriculture	S	Djilacounda	Nouveau jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	PK	Haer	Nouveau jardin GPF	Réalisé	100%
3	Agriculture	PK	Hitou	Nouveau jardin GPF (+ puits villageois non prévu)	Réalisé	100%
3	Elevage	D	Diaboudior Frontière	Elevage moutons	Réalisé	100%
3	Elevage	D	Balla Bassène	Elevage chèvres	Réalisé	100%
3	Elevage	D	Djirème	Elevage de bovins améliorés (plus embouche)	Réalisé	100%
3	Elevage (prévu parc vaccination)	D	Djibiame	Substitué par amélioration race locale bovins	En cours	100%
3	Elevage	S	Katoudié	Elevage moutons	Réalisé	100%
3	Elevage	S	Diongol	Elevage chèvres	Réalisé	100%
3	Elevage (prévu parc vaccination)	S	Suelle	Substitué par amélioration race locale bovins	En cours	100%
3	Elevage (prévu parc vaccination)	S	Niankitte	Substitué par amélioration race locale bovins	En cours	100%
3	Commerce	S	Suelle	Réfection marché	Réalisé	100%
3	Commerce	PK	Haer	Boutique villageoise	Réalisé	100%
4	Renforcement des organisations féminines			Formation maraîchère GPF's	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Sitoukène	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Batinding Diémé	Réparation moulin à mil	Impossible à réparer: Remplacé par nouveau	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Boulighoye	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Brindiago	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diacoye Banga	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Niankitte	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Balandine	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diongol	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Katinong	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Suelle	Réparation moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diatang	Réparation moulin à mil (prévu batteuse Balandine)	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Niallé	Nouveau moulin combiné	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Néma Djinaré	Nouveau moulin à mil	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Batinding Diémé	Nouveau moulin à mil (prévu Baïpeung)	Réalisé. Avec CICR pour Baïpeung	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Djirème	Nouveau moulin combiné	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Katinong	Nouveau moulin combiné	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diatang	Nouvelle décortiqueuse à riz (prévu combiné)	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	PK	Diogué	Nouveau moulin combiné	Réalisé	100%
4	Diminution des charges de travail féminines	PK	Nioumoun	Nouvelle décortiqueuse à riz	Réalisé	100%
4	Alphabétisation féminine			Alphabétisation des femmes	Réalisé	100%
5	Gestion durable de l'environnement	Fogny		Constitution et dotation CGRN	Réalisé	100%
5	Reboisement	PK		Reboisement mangrove	Réalisé	100%
% MOYENNE ACTIVITES A-2 REALISEE A 30-06-12						100,00%

INTERVENTIONS PREVUES ANNEE 2	75
INTERVENTIONS REALISEES	75

PROGRAMME KARONGHEN

Suivi financier interventions et rubriques budgétaires année 2 (01-04-09 à 31-03-10), actualisé à 30 juin 2012

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Coût prévu	Coût final	% Dépensé
1	Renforcement acteurs de développement locaux	Fogny	Bouligoye	Elevagepondeuses centre AFUDES	23.486.980	23.916.297	102%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Formation en gestion basique			
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Formation en élevage bénéficiaires			
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontres villageoises d'évaluation	1.500.000	1.994.800	133%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontre d'échange bénéficiaires	300.000	600.000	200%
1	Renforcement tissu associatif et cadres d'échange			Rencontre d'échanges régionaux	10.000.000	10.541.531	105%
2	Éducation	D	Djibidione	CEM (4 classes + 2 blocs latrines + puits)	38.266.846	37.899.392	99%
2	Éducation	D	Sitoukène	3 nouvelles classes école	26.358.794	21.250.950	81%
2	Éducation	S	Niankitte	2 nouvelles classes école - CEM	14.037.468	13.712.285	98%
2	Éducation	PK	Haer	2 nouvelles classes école + 2 blocs latrines	19.445.257	19.513.518	100%
2	Santé	PK	Diogué	Nouvelle maternité	27.647.926	24.432.957	88%
2	Santé	D	Djibiame	Nouvelle maternité	30.862.046	28.667.441	93%
2	Santé	S	Balandine	Nouveau PS	28.795.205	29.839.208	104%
2	Hydraulique	PK	Nioumoun	Réfection 1 citerne	10.250.700	15.891.678	155%
2	Hydraulique	PK	Bakassouk	Nouveau puits	720.000	749.320	104%
2	Hydraulique	S	Djilacounda	Nouveau puits	3.934.120	3.412.000	87%
2	Hydraulique	S	Djilacounda	Nouveau puits	3.934.120	3.412.000	87%
2	Hydraulique	S	Balandine	Nouveau puits	3.934.120	3.412.000	87%
2	Hydraulique	D	Djibiame	Nouveau puits	3.934.120	3.412.000	87%
2	Hydraulique	D	Bouligoye	Nouveau puits	3.934.120	3.412.000	87%
2	Hydraulique	D	Djirème	Nouveau puits	3.934.120	3.412.000	87%
2	Hygiène publique	D	Bouligoye	Bloc de latrines centre couture AFUDES	0	3.890.250	
2	Habitat	D		Reconstruction 48 maisons	31.008.000	30.615.924	99%
2	Habitat	S		Reconstruction 15 maisons	9.690.000	9.567.476	99%
3	Micro finance			Audit programme micro finance	1.000.000	1.282.250	128%
3	Pêche	PK	Bakassouk	Pirogue pêche bolong	3.431.460	3.253.470	95%
3	Pêche	PK	Haer	Pirogue pêche bolong	3.431.460	3.244.040	95%
3	Pêche	PK	Hitou	Pirogue pêche bolong	3.431.460	3.737.420	109%
3	Pêche	PK	Nioumoun	Pirogue pêche bolong	3.431.460	3.876.120	113%
3	Agriculture	D	Brindiago (Badjicounda)	Réfection jardin GPF	10.793.925	9.200.400	85%
3	Agriculture	D	Brindiago (HLM)	Réfection jardin GPF	12.223.525	10.557.850	86%
3	Agriculture	D	Diocadou	Réfection jardin GPF	10.793.925	8.689.190	81%
3	Agriculture	D	Djinéa Diaguibé	Nouveau jardin GPF	11.662.745	10.695.470	92%
3	Agriculture	D	Néma Djinaré	Nouveau jardin GPF	11.662.745	10.927.970	94%
3	Agriculture	D	Balla Bassène	Nouveau jardin GPF	11.662.745	8.783.700	75%
3	Agriculture	S	Baïla Katipa	Réfection jardin GPF	10.723.525	9.638.195	90%
3	Agriculture	S	Suelle (Bamaye)	Réfection jardin GPF	10.723.525	9.328.215	87%
3	Agriculture	S	Suelle (Kounatouba)	Réfection jardin GPF	10.723.525	13.331.015	124%
3	Agriculture	S	Caparan	Réfection jardin GPF	10.723.525	11.265.515	105%
3	Agriculture	S	Djilacounda	Nouveau jardin GPF	11.662.745	11.186.250	96%

Suite Année 2

OS	Volet	CR/Zone	Village	Intervention (sous activité)	Coût prévu	Coût final	% Dépensé	
3	Agriculture	S	Djilacounda	Nouveau jardin GPF	11.662.745	12.145.290	104%	
3	Agriculture	PK	Haer	Nouveau jardin GPF	7.265.100	7.722.040	106%	
3	Agriculture	PK	Hitou	Nouveau jardin GPF (+ puits villageois non prévu)	9.767.900	11.112.730	114%	
3	Elevage	D	Diaboudior Frontière	Elevage moutons	10.600.261	11.128.417	105%	
3	Elevage	D	Balla Bassène	Elevage chèvres	9.420.261	9.196.067	98%	
3	Elevage	D	Djirème	Elevage de bovins améliorés (plus embouche)	18.850.840	15.663.249	83%	
3	Elevage	D	Djibiame	Insémination artificielle	2.338.000	2.915.162	125%	
3	Elevage	S	Katoudié	Elevage moutons	10.600.261	10.729.847	101%	
3	Elevage	S	Diongol	Elevage chèvres	9.420.261	8.833.217	94%	
3	Elevage	S	Suelle	Insémination artificielle	2.338.000	2.915.162	125%	
3	Elevage	S	Niankitte	Insémination artificielle	2.338.000	2.915.162	125%	
3	Commerce	S	Suelle	Réfection marché	7.232.310	6.941.540	96%	
3	Commerce	PK	Haer	Boutique villageoise	7.163.474	5.983.030	84%	
4	Renforcement des organisations féminines			Formation maraîchère GPF's				
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Sitoukène	Réparation moulin à mil	900.000	816.750	91%	
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Batinding Diémé	Réparation moulin à mil	900.000	15.000	2%	
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Boulighoye	Réparation moulin à mil	900.000	719.250	80%	
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Brindiago	Réparation moulin à mil	900.000	837.500	93%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diacoye Banga	Réparation moulin à mil	900.000	885.450	98%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Niankitte	Réparation moulin à mil	900.000	907.950	101%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Balandine	Réparation moulin à mil	900.000	1.050.700	117%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diongol	Réparation moulin à mil	900.000	707.000	79%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Katinong	Réparation moulin à mil	900.000	2.235.050	248%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Suelle	Réparation moulin à mil	900.000	757.500	84%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diatang	Réparation moulin à mil (prévu batteuse Balandine)	900.000	220.000	24%	
4	Diminution des charges de travail féminines			Diagnostic réparations	165.000	0	0%	
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Niallé	Nouveau moulin combiné	3.918.000	4.128.500	105%	
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Néma Djinaré	Nouveau moulin à mil	2.618.000	2.976.000	114%	
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Batinding Diémé	Nouveau moulin à mil (prévu Baïpeung)	2.618.000	2.928.500	112%	
4	Diminution des charges de travail féminines	D	Djirème	Nouveau moulin combiné	3.918.000	4.128.500	105%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Katinong	Nouveau moulin combiné	3.918.000	4.021.200	103%	
4	Diminution des charges de travail féminines	S	Diatang	Nouvelle décortiqueuse à riz (prévu combiné)	3.918.000	2.996.500	76%	
4	Diminution des charges de travail féminines	PK	Diogué	Nouveau moulin combiné	3.918.000	4.531.250	116%	
4	Diminution des charges de travail féminines	PK	Nioumoun	Nouvelle décortiqueuse à riz	2.668.000	3.498.750	131%	
4	Alphabétisation féminine			Sensibilisation des femmes	0	45.500		
5	Gestion durable de l'environnement	Fogny		Constitution et dotation CGRN	4.000.000	5.632.200	141%	
5	Reboisement	PK		Reboisement mangrove	2.105.000	2.155.000	102%	
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Personnel	79.291.612	77.233.544	97%	
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Fonctionnement	32.587.892	32.515.440	100%	
1	Mobilisation ressources nécessaires programme			Equipement équipe programme	1.578.000	1.558.365	99%	
	Coûts indirects terrain			Panneaux publicitaires interventions	1.770.000	1.000.000	56%	
Note : Un nouveau puits a été creusé au jardin de Suelle Kounatouba, en substitution de celui du jardin de Balla Bassène, déjà réalisé par le CICR.					TOTAL A-2	701.945.154	689.254.408	98,19%